



sobota, 08.02.2025

## Informacje o projekcie termomodernizacji naszego kościoła

### **Drodzy Parafianie i wszyscy Przyjaciele oraz Sympatycy naszego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.**

Zgodnie z zapowiedzią głównym tematem jest realizacja tak ważnego dzieła, jakim jest **PROJEKT TERMOMODERNIZACJI PARAFIALNEJ ŚWIĄTYNI**. Odpowiadając na wiele pytań kierowanych do nas choćby podczas wizyty duszpasterskiej – kolędy przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. **Celem planowanego przedsięwzięcia jest osiągnięcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku kościoła z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.** Projekt obejmuje następujący zakres prac:

1. Wymian drzwi zewnętrznych i okien z przełożeniem witraży.
2. Wymiana instalacji elektrycznej
3. Wymiana instalacji grzewczej
4. Izolacja fundamentów, ocieplenie ścian
5. Montaż instalacji fotowoltaicznej.
6. Opracowanie koniecznej dokumentacji z audytami, uzyskanie pozwoleń, wybór Firmy wykonawczej całe przedsięwzięcie, wybór inspektorów.

W drodze konkursu została wybrana firma DK Inwest Kosztorysowanie, Nadzory, Roboty Budowlane do jego realizacji z ofertą wykonania całego projektu w kwocie: **3 407 106 zł brutto**. Od 15 listopada 2024 r. zostały rozpoczęte prace wokół kościoła, jako przygotowania do prac ziemnych przy fundamentach, które obejmowały: przesadzenia ozdobnych krzewów z głównych klombów przed kościołem, usunięcie kostki i płytek przy murze wokół kościoła oraz usunięcie kamiennych płytek ze ścian w przygotowaniu do ich docieplenia. Te prace trwały do 20 grudnia 2024 r.

Od 8 stycznia 2025 r. po wcześniejszych konsultacjach rozpoczęto demontaż witraży, które będą przełożone do nowych okien wykonanych w stolarce aluminiowej w systemie trójszybowym o odpowiednich współczynnikach. Witraże wymagają odpowiedniego przystosowania do nowych ram okiennych, ale również odświeżenia, a niektóre nawet renowacji ze względu na swoje uszkodzenia i zniszczenia przez skraplanie wody. Równolegle trwają prace nad nowymi oknami, aby już jako pełne zestawy z witrażami mogły być etapami montowane w kościele w miejsce starych okien. Montaż pierwszych zaplanowany został na sobotę 8.02.2025 r.

Od 22 stycznia ruszyły również prace przy nowej instalacji elektrycznej. Rozpoczęto je w dwóch salkach w górnej części kościoła, na korytarzach, w piwnicach oraz wewnątrz kościoła, gdzie rozprowadzono już przewody częściowo w ścianach i sufitach a w większości po widocznych metalowych przewodnicach docelowo do zakrystii, gdzie będzie główna centrala sterująca całością oświetlenia całego



obiekту kościoła, nagłośnienia, wyświetlaczy ekranowych, internetu, monitoringu i alarmu oraz sterowania fotowoltaiką.

Dalsze prace nad wymianą systemu grzewczego, docieplenia ścian, zainstalowania fotowoltaiki będą realizowane w dalszych etapach już w czasie wiosenno-letnim. Obecny koszt całkowity inwestycji z opracowaniem dokumentacji, zarządzania projektem, nadzorem, audytami, inwentaryzacją **wynosi 3 515 466 zł. (trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć zł)** Z głównego wniosku do dyspozycji mamy kwotę: **1 445 888 zł i nasz wkład własny.** Do zrealizowania całego zadania potrzeba jak widać z różnicy przedstawionych kwot około **2 100 000 zł.** Są to koszty kwalifikowane, czyli ujęte w ramach projektu, ale będą jeszcze dodatkowe prace jako **koszty niekwalifikowane około 100 000 zł.** Dlatego w czerwcu został złożony wniosek na kredyt z Narodowego Funduszu w kwocie **1 725 206 zł.** Niestety Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do tej pory nie rozpatruje tych wniosków, ale prace muszą być kontynuowane w związku z harmonogramem całego projektu, który formalnie powinien się zakończyć w czerwcu 2025 r. Obecne środki finansowe, jakie zapewnia nam sam wniosek projektowy, czyli **1 445 888 zł i nasza zebrana kwota** wystarczą na wykonanie wymiany okiennej i instalacji elektrycznej. Dlatego na pozostałe prace konieczne jest uzyskanie kredytu poza Narodowym Funduszem. Są prowadzone rozmowy z Bankiem Spółdzielczym, który oferuje dogodne warunki kredytowania na **kwotę 2 200 000 zł, na okres 15 lat z miesięczną ratą 21100 zł** według przeliczeń na koniec 2024 r. Według przeprowadzonej naszej parafialnej ankiety w sprawie podjęcia prac nad projektem i konieczności wzięcia kredytu **na 354 pozytywne wypowiedzi** przedstawicieli rodzin po przeliczeniu tej kwoty kredytu **wypadałoby 60 zł na daną rodzinę miesięcznie takiej dodatkowej składki.**

Dotychczas zebraliśmy od XI 2023 do I 2025 na wkład własny kwotę: **259225 zł.** Z tej sumy zostały opłacone:

1. Przygotowanie głównego wniosku Projektu – 13500 zł
2. Audyt budynku: 5000 zł
3. Wniosek o kredyt: 10000 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej: 41220 zł
5. Prowadzenie projektu I część: 5535 zł. Razem stanowi kwotę: **75255 zł.**

Podjęte prace przedstawiamy na wybranych zdjęciach.

Dziękujemy za dotychczasowe ofiary na wkład własny. Prosimy o dalsze zaangażowanie modlitewne i finansowe w nasz projekt modernizacji kościoła szczególnie o bezpieczeństwo w rozpoczętych pracach i uzyskanie kredytu.

**Szczęść Boże.**

*ks. proboszcz Dariusz Goćimiński*

Prosimy o dalsze wsparcie materialne konto bankowe parafii PKO BP I o Rzeszów61 1020 4391 0000 6502 0056 4120 **Wpłaty na potrzeby parafii**

Informacja